



Projectnummer : 4801400	Werkbon voor : G. Dorsman
Projectmanager : K. de Vries	Uitvoeringsdatum : 05/10/18
	Geplande aankomsttijd : 08:00 - 09:00

Opdrachtgever	Schadeadres
Naam : CB Bedrijven	Bewoner : VVE BERKELSELAAN 55-AB
Opdr. Nr. : 31259697	Adres : Berkelseaan 55A
Poils Nr. : 6201-Z898454	PC / Woonpl. : 3037 PC ROTTERDAM
Melddatum : 28/09/18	Tel. : 0650733483 Mob: 0650733483
	E-mail. : dagmarboer@gmail.com

Schade Oorzaak:
Water

Werkomschrijving:

Schade oorzaak
- lekkage vanaf het dak, is inmiddels verholpen
- Vocht waarden max 145 tpv koof

Gevolgschade
- schade aan wanden en plafonds op meerdere verdiepingen

Vervolgactie
Huisnummer 55A

Droging inschakelen!

Schilder
- schilderen van houtwerk schuine aftimmering en wand tpv radiator 4m2 kleur wit.
- isoleren en sauzen plafond woonkamer 60m2 kleur wit.
- isoleren en sauzen wand in kleur grijs nummer wordt nog aangeleverd 8m2
- isoleren en sauzen wand tpv de deuren kleur wit 6m2 plus kast plafond 1m2
- isoleren en sauzen wanden en plafond in de trap opgang 19 m2 kleur wit VEILIGHEID

Stucadoor
- herstel aan smalle strook stucwerk saus klaa2 1m2.

Parketteur inschakelen voor herstel aan de vloer. Oppervlakte 60 m2


Huisnummer 55B

Op 1 plek vochtwaarde 110 (pinant bij de kast)


Gevolgschade
- schade aan plafond en wand in woonkamer

Vervolgactie
- isoleren en sauzen plafond en wand in de woonkamer oppervlakte 20 m2 kleur wit

Uren	Medewerker	Datum	Omschrijving
------	------------	-------	--------------

Voor akkoord klant:	Handtekening klant:
Naam: VVE BERKELSELAAN 55-AB	
Datum:05/10/18	

Projectnummer : 4801400	Werkbon voor : G. Dorsman
Projectmanager : K. de Vries	Uitvoeringsdatum : 05/10/18
	Geplande aankomsttijd : 08:00 - 09:00



G. Dorsman	05/10/18	00:45m Reistijd
G. Dorsman	05/10/18	00:45m Arbeid

